

ჩონატურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს სოფლის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ჩამონათვალი, განკარგულება N2752 31.12.2019წ.

გამოყოფილი თანხა - 730 000 ლარი

N	ადმინისტრაციული და სოფლის დასახელება	პროექტის დასახელება	თანხა ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით	სახელმწიფოებრივო თანხა სოფლებად	სახელმწიფოებრივო თანხა გაერთიანებული	ეკონომია	შემსრულებელი	ვადები	საკასო შესრულება	ხელმწიფოებრივ ნომერი
1	(ამაღლება) ამაღლება	სოფელ ამაღლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	14,072.2	12,729.1	28,879.4	1,343.1	ი.მ. "დავით ჩხიკვაძე"	02.06.2020-01.08.2020	28,879	97
2	(ამაღლება) ამაღლება	სოფელ ამაღლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	1,921.9	1,729.04		192.9				
3	(ამაღლება)სამეზა	სოფელ სამეზაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	15,994	14,421.19		1,572.81				
4	(ზუკისციხე)ზუკისციხე	სოფელ ზუკისციხეში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	11,998.7	10,158.9	20,317.2	1,839.8	ი.მ. "იოსებ ბერიშვილი"	02.06.2020-01.08.2020	20,317	98
5	(ზუკისციხე)იანუელი	სოფელ იანუელში შიდა გზების რეაბილიტაცია	11,998.3	10,158.3		1,840.0				
6	(გოგოლესუბანი) გოგოლესუბანი	სოფელ გოგოლესუბანში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	14,711	13,977.4	18,990.1	733.6	შპს "გიორგი +"	03.06.2020-02.08.2020	18,985	105
7	(გოგოლესუბანი) გოგოლესუბანი	სოფელ გოგოლესუბანში გარე განათების ქსელის გაფართოება	5,284	5,012.7		271.3				
8	გორაბერეჟოული (გორაბერეჟოული)	გარე განათების ქსელის მოწყობა	15,996.6	15,956.0	15,956.0	40.6	შპს "კაპიტელი"	03.06.2020-02.08.2020	15,956.0	104
9	(გუთური) გუთური	სოფელ გუთურში გარე განათების ქსელის გაფართოება	19,992.7	19,945.8	19,945.8	46.9	ი.მ. "ლეო სიმონიშვილი"	03.06.2020-02.08.2020	19,945.8	103
10	(დაბლაციხე) დაბლაციხე	სოფელ დაბლაციხეში შიდა გზების რეაბილიტაცია	11,998.4	10,167.1	23,722.8	1,831.3	ი.მ. "გოჩა გურგენიძე"	03.06.2020-02.08.2020	23,722.8	102
11	(დაბლაციხე) საყვავისტყე	სოფელ საყვავისტყეში შიდა გზების რეაბილიტაცია	15,996.2	13,555.7		2,440.5				
12	გურისტყე(დიდი ვანი)	სოფელ გურისტყეში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	6,763.6	5,729.0	24,130.6	1034.6	ი.მ. "ლევან ბარამიძე"	16.06.2020-15.08.2020	24,128.1	118
13	გურისტყე(დიდი ვანი)	სოფელ გურისტყეში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია	3,225.3	2,733.3		492.0				
14	გამოღმა დობირო(დიდი ვანი)	სოფელ გამოღმა დობიროში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია	9,999.1	7,794.7		2,204.4				
15	გაღმა დობირო(დიდი ვანი)	სოფელ გაღმა დობიროში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია	9,994.5	7,873.6		2,120.9				
16	ზემო ერკეთი(ერკეთი)	სოფელ ზემო ერკეთში გარე განათების მოწყობა	1,733.5	1,365.6	15,763.9	367.9	ი.მ. "ტარიელ თოლორდავა"	16.06.2020-15.08.2020	15,763	115
17	ზემო ერკეთი(ერკეთი)	სოფელ ზემო ერკეთში გარე განათების მოწყობა	8,264.1	6,514.5		1,749.6				
18	ზემო ონჭიქეთი (ერკეთი)	სოფელ ზემო ონჭიქეთში შიდა გზები რეაბილიტაცია	7,498.2	5,914.8		1,583.4				
19	ზემო ონჭიქეთი (ერკეთი)	სოფელ ზემო ონჭიქეთში გარე განათების ქსელის მოწყობა	2,497.2	1,969.0		528.2				

20	ქვემო ერკეთი(ერკეთი)	სოფელ ქვემო ერკეთში წყლის სიტემის რეაბილიტაცია	4,659.0	3,673.5	25,312.0	985.5	ი.მ"ტარიელ თოლორდავა"	16.06.2020-15.08.2020	25,312	114
21	ქვემო ერკეთი(ერკეთი)	სოფელ ქვემო ერკეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	7,337.2	5,792.5		1,544.7				
22	ქვემო ონჭიქეთი(ერკეთი)	სოფელ ქვემო ონჭიქეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,991.3	7,878.8		2112.5				
23	შუბანი(ერკეთი)	სოფელ შუბანში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,995.5	7,967.2		2028.3				
24	(ზომლეთი)ზომლეთი	სოფელ ზომლეთში გარე განათების მოწყობა	11,984.8	9,286.1	18,504.5	2698.7	ი.მ."დათო ცინცაძე"	23.06.2020-22.08.2020	18,504.5	124
25	(ზომლეთი)ვანი	სოფელ ვანში ბეტონის საფარის მოწყობა	11,070.1	8,512.5		2557.6				
26	(ზომლეთი) ვანი	სოფელ ვანში შიდა გზების რეაბილიტაცია	953.3	705.9		247.4				
27	(ზემო სურები)ზემო სურები-შველურ-ციციბაური	სოფელ შველურ-ციციბაურში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,992.3	8,966.9	27,083.0	1,025.4	ი.მ."დავით ზარამიძე"	22.06.2020-21.08.2020	27,073.4	120
28	(ზემო სურები)ტობახა	სოფელ ტობახაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	9,998.1	9,104.5		893.6				
29	(ზემო სურები)თავსურები	სოფელ თავსურებში არსებული ხიდის რეაბილიტაცია	8,895.7	8,022.0		873.7				
30	(ზემო სურები)თავსურები	სოფელ თავსურებში შიდა გზების რეაბილიტაცია	1,101.0	989.6		111.4				
31	(ზემო სურები)ჩაკიტაური	სოფელ ჩაკიტაურში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,999.9	8,800.6	26,454.6	1199.3	შ.პ.ს. "გიორგი +"	22.06.2020-21.08.2020	26,454.6	121
32	(ზემო სურები)წითელგორა	სოფელ წითელგორაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,994.3	8,795.9		1198.4				
33	(ზემო სურები)ჭალა-ქადაგაური	სოფელ ჭალა-ქადაგაურში შიდა გზების რეაბილიტაცია	8,486.0	7,468.7		1017.3				
34	(ზემო სურები)ჭალა-ქადაგაური	სოფელ ჭალა-ქადაგაურში წყლის სიტემის რეაბილიტაცია	1,005.7	882.9		122.8				
35	(ზემო სურები)ჭალა-ქადაგაური	სოფელ ჭალა-ქადაგაურში საქუჩა განათების მოწყობა	507.8	506.5		1.3				
36	(ზემოხეთი)განთიადი	სოფელ განთიადში შიდა გზების რეაბილიტაცია	4,452.5	4,006.8	26,994.9	445.7	შ.პ.ს. "გიორგი +"	22.06.2020-21.08.2020	26,994.9	122
37	(ზემოხეთი)განთიადი	სოფელ განთიადში გარე განათების მოწყობა	5,566.4	5,015.9		550.5				
38	(ზემოხეთი)გოგოური	სოფელ გოგოურში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,961.9	8,973.4		988.5				
39	(ზემოხეთი)თხილაგანი	სოფელ თხილაგანში შიდა გზების რეაბილიტაცია	5,965.8	5,374.4		591.4				
40	(ზემოხეთი) თხილაგანი	სოფელ თხილაგანში გზისპირა მოსაცდელის მოწყობა	3,991.9	3,624.4		367.5				
41	(ზოტი) ზოტი	სოფელ ზოტში გარე განათების ქსელის გაფართოება	4,422.9	3,744.9	13,537.1	678	ი.მ."ომარ ირემაძე"	29.06.2020-28.08.2020	13,537.1	129
42	(ზოტი) ზოტი	სოფელ ზოტში გზისპირა მოსაცდელის მოწყობა	11,571.5	9,792.2		1779.3				

43	(კონნარი) კონნარი	სოფელ კონნარში გზისპირა მოსაცდელის მოწყობა	8,004.50	8,004.43	15,996.96	0.07	შპს "გურია"	29.06.2020-28.08.2020	15,996.96	130
44	(კონნარი) კონნარი	სოფელ კონნარში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	2751.60	2751.56		0.04				
45	(კონნარი) კონნარი	სოფელ კონნარში გარე განათების მოწყობა სოფლის ცენტრში	5241.10	5240.97		0.1				
46	(კონნარი) ბურნათი	სოფელ ბურნათში შიდა გზების რეაბილიტაცია	10,081.5	8,543.7	28,792.7	1,537.8	ი.მ."გელა ეზიეშვილი"	30.06.2020-29.08.2020	28,792.7	131
47	(კონნარი) ბურნათი	სოფელ ბურნათში გარე განათების ქსელის გაფართოება	1,901.2	1,611.2		290.0				
48	(კონნარი) ნაკადული	სოფელ ნაკადულში სპორტული მოედნის მოწყობა	9,993.5	8,468.9		1,524.6				
49	(კონნარი) წიფნარი	სოფელ წიფნარში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	11,999.0	10,168.9		1,830.1				
50	(ნაბელავი) ნაბელავი	სოფელ ნაბელავში გარე განათების მოწყობა	10,139.0	7,620.5	16698.2	2,518.5	ი.მ."ლევან ბარამიძე"	23.06.2020-22.08.2020	16698.2	123
51	(ნაბელავი) ნაბელავი	სოფელ ნაბელავში შიდა გზების რეაბილიტაცია	1,855.0	1,572.0		283.0				
52	(ნაბელავი) თავკანტა	სოფელ თავკანტაში გარე განათების მოწყობა	9,955.1	7,505.7		2,449.4				
53	(ნაბელავი) ქვაბლა	საკონდრიაზე გარე განათების მოწყობა	9,722.8	7,224.9	18,052.1	2,497.9	ი.მ."ლევან ბარამიძე"	23.06.2020-22.08.2020	18,052.1	125
54	(ნაბელავი) ქვაბლა	ტრასაზე გარე განათების მოწყობა	2,277.3	1,928.6		348.7				
55	(ნაბელავი) ჩხაკაურა	გარე განათების ქსელის გაფართოება	9,296.8	6,857.1		2,439.7				
56	(ნაბელავი) ჩხაკაურა	შიდა გზების რეაბილიტაცია წყალდამჭერი ცხაურების მოწყობა	2,697.9	2,041.5		656.4				
57	(საჭამიასერი) ქვემო ხეთი	სოფელ ქვემოხეთში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	5,030.7	4,263.3	18,571.9	767.4	ი.მ."გურამი ზაქარეიშვილი"	30.06.2020-29.08.2020	18,571.4	132
58	(საჭამიასერი) ქვემო ხეთი	სოფელ ქვემოხეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	5,000.1	4,236.8		763.3				
59	(საჭამიასერი) ქვემო ხეთი	სოფელ ქვემოხეთში გარე განათების მოწყობა	1,965.3	1,665.5		299.8				
60	(საჭამიასერი) კალაგონი	სოფელ კალაგონში შიდა გზების რეაბილიტაცია	3,112.5	2,637.0		475.5				
61	(საჭამიასერი) კალაგონი	სოფელ კალაგონში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	4,877.5	4,103.8		773.7				
62	(საჭამიასერი) კალაგონი	სოფელ კალაგონში გარე განათების მოწყობა	1,965.3	1,665.5	299.8					
63	(საჭამიასერი) მამულარი	სოფელ მამულარში მინის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	700.3	593.5	16,892.8	106.8	ი.მ."გიორგი ჯარბაზიძე"	01.07.2020-31.08.2020	16,892.8	133
64	(საჭამიასერი) მამულარი	სოფელ მამულარში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,296.0	7,863.4		1432.6				

65	(საჭამიასერი) ჩომეთი	სოფელ ჩომეთში სიდა გზების რეაბილიტაცია	7,332.2	6,213.7		1118.5	საოიაზოია	31.08.2020		
66	(საჭამიასერი) ჩომეთი	სოფელ ჩომეთში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	2,622.2	2,222.2		400				
67	ზემო ფარცხმა(ფარცხმა)	სოფელ ზემო ფარცხმაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	14,069.4	11,084.0	25,207.6	2,985.4	ი.მ."დათო ცინცაძე"	16.06.2020-15.08.2020	25,207.6	117
68	ზემო ფარცხმა(ფარცხმა)	სოფელ ზემო ფარცხმაში გარე განათების ქსელის გაფართოება	1,930.1	1,635.6		294.5				
69	შუა ფარცხმა(ფარცხმა)	სოფელ შუა ფარცხმაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	15,994.6	12,488.0		3,506.6				
70	ქვენობანი(ქვენობანი)	სოფელ ქვენობანში გარე განათების მოწყობა	15,107.5	14,714.6	15,600.4	392.9	შპს "მშენსერვისი 2019"	11.06.2020-10.08.2020	15,600.4	112
71	ქვენობანი(ქვენობანი)	სოფელ ქვენობანში სანიაღვრე არხების მილხიდების მოწყობა	909.0	885.8		23.2				
72	ბასილეეთი(ქვენობანი)	სოფელ ბასილეეთში გარე განათების მოწყობა	12,001.0	11,421.8	26,639.5	579.2	შპს "მშენსერვისი 2019"	11.06.2020-10.08.2020	26,639.5	113
73	ბუნარი(ქვენობანი)	სოფელ ბუნარში გარე განათების მოწყობა	15,969.6	15,217.7		751.9				
74	შუა ამაღლება (შუა ამაღლება)	სოფელ შუა ამაღლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	16,002.1	13,506.0	13,506.0	2,496.1	ი.მ. "დათო ცინცაძე"	10.06.2020-09.08.2020	13,506.0	111
75	შუა სურები(შუა სურები)	სოფელ შუა სურებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	1,885.0	1,249.9	8,664.9	635.1	ი.მ."გოგიტა ტრაპაძე"	16.06.2020-16.08.2020	8,664.90	119
76	შუა სურები(შუა სურები)	სოფელ შუა სურებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	7,195.0	5,428.9		1,766.1				
77	შუა სურები(შუა სურები)	სოფელ შუა სურებში გზისპირა მოსაცდელის მოწყობა	2,910.0	1,986.1		923.9				
78	ხევი(ხევი)	სოფელ ხევში გარე განათების ქსელის გაფართოება	7,476.2	7,436.6	31,903.7	39.6	შპს "გლობალ სერვისი"	10.06.2020-09.08.2020	31,903.7	110
79	ხევი(ხევი)	სოფელ ხევში ხიდზე განათების მოწყობა	2,530.5	2,481.7		48.8				
80	ბჟოლიეთი(ხევი)	სოფელ ბოლიეთში სოფლის ცენტრში გზისპირა მოსაცდელის მოწყობა	7,373.7	7,370.3		3.4				
81	ბჟოლიეთი(ხევი)	სოფელ ბჟოლიეთში საავტომობილო ხიდის სათვის რეაბილიტაცია	4,618.3	4,614.7		3.6				
82	ბუქსიეთი(ხევი)	სოფელ ბუქსიეთში სოფლის ცენტრში არსებულ შენობის რეაბილიტაცია	10,003.0	10,000.4		2.6				
83	(ხიდისთავი)ხიდისთავი	სოფელ ხიდისთავში შიდა გზების რეაბილიტაცია	2,699.3	2,561.2	34,297.18	138.1	შპს "გიორგი +"	04.06.2020-03.08.2020	34,297.2	107
84	(ხიდისთავი)ხიდისთავი	სოფელ ხიდისთავში წყალგამტარი მილის რეაბილიტაცია	3,969.2	3,763.5		205.7				
85	(ხიდისთავი)მეწიეთი	სოფელ მეწიეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	10,014.5	9,434.4		580.1				
86	(ხიდისთავი)ჭაჭიეთი	სოფელ ჭაჭიეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,540.0	9,062.0		478.0				
87	(ხიდისთავი)წიფნაგვარა	სოფელ წიფნაგვარაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,992.3	9,476.1		516.2				

88	(ხიდისთავი)ახალშენი	სოფელ ახალშენში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	11,989.8	11,383.2	26,397.3	606.6	შპს "გიორგი +"	04.06.2020-03.08.2020	26,397.3	108
89	(ხიდისთავი)ზენობანი	სოფელ ზენობანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	10,008.8	9,504.5		504.3				
90	(ხიდისთავი)ჭაჭიეთი	სოფელ ჭაჭიეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	464.2	441.8		22.4				
91	(ხიდისთავი) ხიდისთავი	სოფელ ხიდისთავში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	5,331.2	5,067.8		263.4				
92	(ჯვარცხმა) ჯვარცხმა	სოფელ ჯვარცხმაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	9,595.4	8,131.1	33,789.7	1,464.3	ი.მ."დავით თოდრია"	02.06.2020-01.08.2020	33,487.3	101
93	(ჯვარცხმა) ჯვარცხმა	სოფელ ჯვარცხმაში გარე განათების ქსელის გაფართოება	5,078.9	4,303.5		775.4				
94	(ჯვარცხმა) ჯვარცხმა	სოფელ ჯვარცხმაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	1,321.1	1,114.9		206.2				
95	(ჯვარცხმა) ვაზიანი	სოფელ ვაზიანში შიდა გზების რეაბილიტაცია	10,146.2	8,518.6		1,627.6				
96	(ჯვარცხმა) ვაზიანი	სოფელ ვაზიანში გარე განათების ქსელის გაფართოება	1,835.4	1,555.0		280.4				
97	(ჯვარცხმა) ინტაბუეთი	სოფელ ინტაბუეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	5,786.1	4,903.1		883.0				
98	(ჯვარცხმა) ინტაბუეთი	სოფელ ინტაბუეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	6,213.3	5,263.5	949.8					
		ჯამი	729623.5	636602.8	636,602.8	93,020.70			636,281	