

ინფრასტრუქტურა

N	პროექტის დასახელება	2022 წელს შესასრულებელი სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება	სამუშაოს სტატუსი	კონტრაქტორის დასახელება	მანძილი კმ	ფაქტიური შესრულების პროცენტი
1	სოფელ კოხნარი-საჭამაისერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი	232 385,00	დასრულებული	შპს დათა, ოზურგეთი, ვახტანგ სურგულაძე	3.1+0.3ბეტონი	100%
2	სოფელ ჩხაკაურაში საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	124 095,00	მიმდინარე	შპს სოფო 2013, ჩოხატაური, შოთა კალანდაძე	0,55	65%
3	სოფელ ქვაბლაში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობის(ტბისყურის მიმართულებით) სამუშაოები.	224 051,00	მიმდინარე	შპს პირამიდა-ფ.რ.-ს ფილიალი	0,8	50%
4	სოფელ ნაკადულში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	384 709,00	მიმდინარე	შპს პერიმეტრი, თბილისი, უჩა ქორიძე	2 335	<b>30%</b>
5	სოფელ კოხნარში ბეტონის გზის მოწყობის და სოფელ ბურნათი კოხნარის დამაკავშირებელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.	141 200	დასრულებული	შპს გრინ-ვეი	0,58	100%

6	სოფელ შუა ამაღლებაში უდაბნოს გადასახვევიდან მამათა მონასტრამდე ს/გზაზე ა/ბეტონის და ბეტონის საფარის მოწყობის და მონასტერთან მისასვლელ გზაზე კეთილმოწყობის (ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდისა და ტურიზმის არეალის გაფართოებისთვის სოფელ შუა ამაღლების უდაბნოს სამონასტრო კომპლექსთან საგზაო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის) სამუშაოები.	1 067 434	მიმდინარე	შპს ახალმშენი	3	60%
7	სოფელ სამებაში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	212 661,00	მიმდინარე	შპს ენ-დი როუდი ,თბილისი ,ნინო მარღანია	0,7	25%
8	სოფელ შუაამაღლებაში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	224 872,00	მიმდინარე	შპს Georgian Build, თბილისი. გიორგი დაუშვილი	1,034+1440მ ქვისა-ხრემის შეტანა	50%
9	სოფელ დაბლაციხე-ბუკისციხის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	157` 889.00	მიმდინარე	შპს დათა		35%

10	სოფელ დაბლაციხეში ე.წ. ფურნედან სკოლიამდე, საყვავისტყის მიმართულებით ადმინისტრაციულთან და ჩხიკვაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	243 999,00	მიმდინარე	შპს გრინ-ვეი	0.71ბეტონი+0.725ა/ბეტონი	70%
11	სოფელ ქვენობანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	65 853,00	მიმდინარე	შპს ახალმშენი		80%
12	დაბის ცენტრში, მდინარე ორპირას კალაპოტის რკ/ბეტონში მოქცევა და რეკრეაციული ზონის შექმნის (ჩოხატაურის ტურისტული მრავალფეროვნების განვითარებისა და ადგილობრივი ბიზნესის მხადაჭერისთვის (მე-2 ეტაპი) ახალი რეკრეაციულ-მოსასვენებელი პარკის მოწყობა) სამუშაოები.	1 545 006	მიმდინარე	შპს ბიელი, ქუთაისი, ლაშა იობიძე	1.0ორივე მხარეს ბეტონი	10%
13	სოფელ ზემოფარცხმაში(მეფარიშვილების უბანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	490 887,00	მიმდინარე	შპს New Road, თბილისი, დავით ჟღენტაძე	1 585	45%

4 957 152,07